

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 2 г. Заринска

М.П. Вахрушева

« 30 » 2025 г.



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.

МБОУ СОШ № 2 г. Заринска

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 36/2
2	Год постройки	1974
3	Общая площадь здания (м.кв.)	7150
4	Наличие подвала/подполья	имеется
5	Наличие элеватора/теплового пункта	имеется
6	Тип системы отопления	закрытая
7	Схема отопления	двухтрубная
8	Система ГВС	имеется
9	Материал трубопроводов системы отопления	металлические
10	Теплоснабжающая организация	ООО «ЖКУ»

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	212
	2023-2024	212
	2024-2025	212
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-18
	2023-2024	-20
	2024-2025	-16
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	265,7
	2023-2024	270,8
	2024-2025	250,3
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во

	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	* Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду


№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры внутренней системы отопления	В период 2025-2026 гг. проводится капитальный ремонт здания ОУ
2	Промывка системы отопления гидропневматическим способом	В период 2025-2026 гг. проводится капитальный ремонт здания ОУ
3	Испытание на прочность и плотность системы отопления	В период 2025-2026 гг. проводится капитальный ремонт здания ОУ
4	Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков на входных дверях	В период 2025-2026 гг. проводится капитальный ремонт здания ОУ
5	Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний	В период 2025-2026 гг. проводится капитальный ремонт здания ОУ
6.	Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	В период 2025-2026 гг. проводится капитальный ремонт здания ОУ

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2025-2026гг.	Март-апрель
2	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	май

3	Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	май
4	Удостоверение о проверке знаний	июль
5	Договор с теплоснабжающей организацией с актом балансового разграничения	январь
6	Акт о гидродневматической промывке системы отопления здания	Май-июнь
7	Акт на ревизию запорной арматуры	Май-июнь
8	Акт на гидравлическое испытание системы отопления	Май-июнь
9	Договор на техническое обслуживание и ремонт системы отопления	с 01.10.2025 г.
10	Договор на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	
11	Копию паспорта теплосчетчика с датой поверки	июль
12	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию	июль
13	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	июль

Согласовано:

Представитель теплоснабжающей организации  /Качин К.Н.